

メール本文、型式

田村 貴志

差出人: 田村 貴志 <tamura@just-ltd.co.jp>
送信日時: 2020年9月12日土曜日 14:26
宛先: (株)ジャスト 藤田様
件名: (仮称) ジャスト新築工事検査速報200402現場
添付ファイル: (仮称)ジャスト新築工事200402現場.pdf

錦、工区はいらない

PDFは12のみ

株式会社ジャスト 藤田様

スハース

いつもお世話になっております。
本日、0、1 節溶接部の検査を実施しました。

初回はJUST QOと申します。

検査結果

1 工区

溶接前: 0 節 B1 階梁でルート間隔不合格 1 箇所検出しました。

溶接中: 不良部の検出はありませんでした。

溶接後: 不良部の検出はありませんでした。

補修後: 3/25 検出分 1 階柱 UTNG2 箇所については補修後の検査で合格を確認しました。

2 工区

溶接後: 1 節 2 階柱で、外観 NG2 箇所検出しました。

3 工区

溶接前: 0 節 B2 階でルート食い違い不合格 2 箇所検出しました。

補修後: 4/1 検出分 1 階梁食い違い 1 箇所については監理者承認の補強要領に従い補強溶接を実施。

補強溶接部が規定値を満足していることを確認、外観不良が無いことを確認し合格となりました。

添付の仮報告書で詳細をご確認ください。
宜しく願いいたします。

誰かの報告をやむをえず
行う場合は。

【担当検査員: OOOO】

を挿入する。

検査を行った人の名前。

メール本文で
詳細を
説明。

株式会社ジャスト

試験検査部 田村 貴志

〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南 2-4-1

TEL045-911-5193 FAX045-911-9697

<http://www.just-ltd.co.jp>

E-mail: tamura@just-ltd.co.jp

添付PDFは現場提出と同じ枚数で
各工区毎に振り分けてのPDF化は不要

FAX・控

検査結果仮報告書（業務日報）

工事番号： J-19142

工 事 名 称	(仮称)ジャスト新築工事			確認印
検査実施場所	上記現場	検査日	2020年 月 日	

1. 検査項目

- (1) 工 程 検 査 : ☐ 溶接前検査 ☐ 溶接中検査 ☐ 製品検査 ☐ その他 ()
- (2) 溶 接 後 検 査 : ☒ 外観(完全溶込み) ☐ 外観(隅肉) ☒ 超音波 ☒ 食い違い・仕口のずれ
- (3) 鉄筋継手検査 : ☐ 外観 ☐ 超音波
- (4) そ の 他 : ☐ ()

2. 検査結果概要 (工区)

溶接後検査を実施しました。	
結果、外観検査	PDF 各工区仮報告表新 キープラン データ
UT検査	
食い違いずれ検査	

3. 検査結果・検査数量

ロット 番号	検査 部位	項 目	種別	対象数 N	検査数 n	検査率 %	不良数 Re	不良率 %	ロット の合否	ロットの構成	本 数
		VT									
		UT									
		VT									
		UT									
		VT									
		UT									
		VT									
		UT									
		VT									
		UT									

Just

株式会社 ジャスト

横浜本社

TEL045-911-5192

FAX 045-911-9697

検査員	次回予定
-----	------